

Dane uzupełniające:

1) „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od lecznicy Zwierząt do granic miasta”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **531 116,49**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **531 116,49**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **833,51**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **833,51**

W ramach inwestycji pobudowano ulicę Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy administracyjnej miasta o długości 610,75 mb. Wykonano nawierzchnię ulicy z masy mineralno – bitumicznej o szerokości 6,00m wraz z utwardzeniem poboczy.

Przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2) „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **191 857,03**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **191 857,03**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **8 142,97**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

W zadaniu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawstwo robót, nadzór inwestorski nad Realizacją powyższego zadania i podpisano stosowne umowy. Termin realizacji inwestycji do 30.11.2011 r. W dniu 21.12.2009 r. przekazano protokolarnie plac budowy Przedsiębiorstwu Budowy Dróg w Bielczynach,

Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin – liderowi konsorcjum z firmą Strabag.

Zadanie będzie współfinansowane w 46,92% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i w chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

3) „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **82,00**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **82,00**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **40 918,00**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Do realizacji inwestycji przystąpiono 18.12.2009 r., roboty zakończono 29.12.2009r. Wykonawca robót – firma „Multi System” Robert Czos, ul. Narcyzowa 37, 87-100 Toruń w hełmie wieży konkatedry pw. Św. Trójcy przy ul. Tumskiej 14 zainstalowała niżej wymienione urządzenia antenowe:

- ALLIED TELESIS AT –FS750/24 szt 1,
- ALLIED TELESIS AT-FS750/16-50 szt. 1,
- UPS FIDLETRONIC ARES 1000 RACK szt. 1,
- PATCHCABLE CAT. 5 0.5 m UTP żółty szt. 16,
- Cyberbridge 23E szt. 9,
- Cyberbridge 23 E 5 GHz RB411AH802.11 szt.2,
- Cyberbridge 18E 5 GHz RB411 szt. 9,
- Zasilacz buforowy 1,8A + akumulator 24V/7Ah szt. 2,
- Szafa typu Sarel RBA-04-AS3-CAX-c1 TRITON szt. 1.

4) „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **128 682,00**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **128 682,00**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **18,00**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

W ramach zadania w 2009 roku wykonano:

- projekty budowlane, kosztorysy modernizacji i budowy boisk sportowych szkół podstawowych i Gimnazjum. Wykonawca projektów Pan Piotr Wojczal prowadzący firmę pn. PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCYJNA” ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk;
- projekty i przedmiary remontów budynków szkolnych i przedszkoli. Wykonawca projektów „BENBUD” Benedykt Reder Grudziądz;
- projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z modernizowanymi boiskami Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonawca projektu Witold Maciejewski Golub Dobrzyń.

5) „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **45 061,24**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **45 061,24**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **3,76**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2008 r. przez firmę „ELEKTROBUD” Grudziądz sp. z o.o., natomiast płatność przeszła na 2009r.

6) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **53 000,00**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **53 000,00**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

Zadanie wykonano rzeczowo w 100% w 2008r., natomiast zapłata w wysokości 53.000,00 nastąpiła w 2009 roku. W ramach zadania wykonawca robót - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3 Maja 12A wykonał:

- ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W3 do W18, długości 137,00 mb z rur PCV Ø 225 mm,
- ul. Wyszyńskiego – Fiołkowa sieć wodociągową od węzła W1 do W4 i ul. Hiacyntowa sieć wodociągową od węzła W4 do W9 długości 189,50 mb w tym 127,50 mb z rur PCV Ø 225 mm, 62,00 mb z rur PCV Ø160 mm.

7) „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **823 773,75**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **358 156,51**
 - Fundusz Spójności – **465 617,24**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **75,00**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Do realizacji zadania przystąpiono 12.X.2009 r., termin zakończenia 2011 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe „INŻBUD” ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Rzeczowo wykonano:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 mm dł. 712,45 mb w ul. Bydgoskiej, Zagrodzkiego,
- kanał deszczowy Ø 300 mm dł. 398,80 mb w ul. Bydgoskiej i Zagrodzkiego,
- kanał deszczowy tłoczny Ø 225 mm dł. 201,40 mb w ul. Bydgoskiej i Zagrodzkiego.

8) „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **2 126 726,32**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **1 208 631,89**
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – **918 094,43**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **73,68**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Pobudowano ulicę Broniewskiego i Traugutta o nawierzchni jezdni z masy mineralno - bitumicznej i kostki betonowej pol- bruk, chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej pol- bruk.

Ulica Broniewskiego o długości: jezdni – 758,42 m, chodników – 1.517,20 m; powierzchni jezdni z masy mineralno- bitumicznej – 4.752,00 m², chodników i wjazdów z kostki betonowej pol- bruk – 3.057,60 m².

Ulica Traugutta o długości: jezdni – 803,90 m, chodników – 1.286,14 m²; powierzchni jezdni: z masy mineralno- bitumicznej – 2.637,00 m², z kostki betonowej pol- bruk – 2.362,40 m², chodników i wjazdów z kostki betonowej pol- bruk – 2.537,20 m².

Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura Drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

9) „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **1 000,00**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **1 000,00**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych.

10) „Adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na sanitariaty dla uczniów”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **124 139,08**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **124 139,08**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,92**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

11) „Budowa oświetlenia w ulicach Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **102 426,89**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **102 426,89**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **73,11**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju br. – łączny koszt inwestycji wyniósł 102.426,89 tj.:

- koszt budowy 97.356,00 – wykonawca PPWSiIE „REO” Sp. j. Szałucki i Błaszkiwicz w Toruniu,
- koszt nadzoru inwestorskiego 3.660,00 – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza,
- koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniem mocy 1.403,89,
- koszt dziennika budowy – 7,00.

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **757 929,41**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **171 267,52**
 - pożyczka z WFOŚiGW - **586 661,89**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **9 870,59**

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **126 656,42**

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych WODJAR Jarosław Brylowski ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino. Do realizacji inwestycji przystąpiono 22.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

Kanał sanitarny:

- kanał z rur kamionkowy Ø 600 mm długości 406,70 mb,
- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 62,50 mb,
- kanał z rur PE Ø 500 mm długości 10,40 mb,
- studnie betonowe Ø 1200 mm - 14 szt,
- studnie PE Ø 1200 mm - 2 szt.

Kanał deszczowy:

- separator substancji ropopochodnych 1 kpl,
- kanał z rur GRP Ø 800 mm długości 359,3 mb,
- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 7,5 mb,
- koryto żelbetowe 68,50 mb,
- studnie betonowe Ø 1200 mm - szt. 11,
- studnie PVC Ø 400 mm - szt. 1,
- studnie PVC Ø 315 mm - szt. 1.

13) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **1 536 694,50**

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:

- Budżet Miasta – **257 779,34**
- pożyczka z WFOŚiGW - **1 278 915,16**

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **5,50**

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **491 000,00**

Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009 r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

Kanał sanitarny:

- Ø 160 mm długości 247,00 mb,
- Ø 200 mm długości 403,50 mb,
- Ø 300 mm długości 540,00 mb,
- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb,
- Ø 400 mm długości 3,20 mb,
- przepompownia ścieków sanitarnych 1 kpl.

Kanał deszczowy:

- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb,
- Ø 200 mm długości 390,00 mb,
- Ø 300 mm długości 540,00 mb,
- przepompownia wód deszczowych 1 kpl.

14) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **578 246,13**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **128 377,82**
 - pożyczka z WFOŚiGW - **449 868,31**
 - 3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **453,87**
 - 4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **130 195,00**

Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009 r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

Kanał sanitarny

- Ø 160 mm długości 60,00 mb,
- Ø 200 mm długości 12,00 mb,
- Ø 300 mm długości 160,00 mb,
- Ø 400 mm długości 11,00 mb,

Kanał deszczowy:

- Ø 200 mm długości 42,00 mb,
- Ø 300 mm długości 89,50 mb,
- Ø 500 mm długości 73,00 mb,

15) „Dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Zagrodzkiego i ul. Dworcowej”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **19 627,05**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **19 627,05**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **372,95**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

Środki zostały wydatkowane na:

- podkład dla ulicy Zagrodzkiego, p. Jerzy Glama – koszt 1.372,50,
- podkład dla ulicy Dworcowej, p. Wiktor Król – koszt 3.000,00,
- warunki techniczne z firmy Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu niezbędne do realizacji projektu dla ul. Dworcowej – koszt 2.064,55,
- projekt dla ul. Dworcowej (od ul. Polnej do granic miasta) wykonawca Pracownia Projektowa Elektrotechnika z Grudziądzka – 8.052,00,
- projekt dla ul. Zagrodzkiego wykonawca Pracownia Projektowa Elektrotechnika z Grudziądzka – 5.124,00,
- zakupiono dwa dzienniki budowy – 14,00.

16) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z Obr. 12, pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **69 998,00**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **69 998,00**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **2,00**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Wykonawca robót budowlanych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, ul. 3-go Maja 12A. Do realizacji inwestycji przystąpiono 13.07.2009r. Roboty zakończono 05.10.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

- rurociąg z rur PCV Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości 184,00 mb,
- hydrant podziemny HP-80 szt. 2.

17) „Budowa oświetlenia w ul. Groszkowskiego i Tretkowskiego”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **40 930,17**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **40 930,17**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **69,83**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu październiku 2009r. a środki wydatkowano na:

- koszt budowy 38.490,17 - wykonawca firma „ELEKTROBUD” Grudziądz Sp. z o.. z Grudziądza,
- koszt nadzoru inwestorskiego 2.440,00 – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza.

18) „Budowa parkingu przed stadionem Orlik”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **7 051,60**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **7 051,60**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **48,40**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

19) „Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **364 323,74**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **364 323,74**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **13,05**

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – **0,00**

Zadanie wykonano w 100%. Oddano do użytkowania w dniu 11 maja 2009r. Wykonawca robót – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.

20) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu melioracyjnego”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **10 000,00**

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:

– Budżet Miasta – **10 000,00**

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Wykonawca robót budowlanych Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, ul. 3-go Maja 12A. Do realizacji inwestycji przystąpiono 24.09.2009 r. Roboty zakończono 30.09.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

- rurociąg z rur PCV Ø 90 mm wraz z uzbrojeniem długości 90,00 mb,

- hydrant podziemny HP-80 szt. 1.

21) „Wykupy i wywłaszczenia”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **100 000,00**

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:

– Budżet Miasta – **100 000,00**

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**

Wyplacono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową pod budowę nowotworzonej drogi gminnej od Państwa Romanowskich. Działka oznaczona numerem 20/2 w obrębie 12 o powierzchni 2846 m².

Wyplacono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową pod budowę nowotworzonej drogi gminnej od Państwa Przymus. Działki oznaczone nr 11/1, 11/4, 12/1 i 12/4 w obrębie 17 o powierzchni 1024 m².

22) „Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – **48 924,94**
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – **48 924,94**
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **75,06**
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - **0,00**