

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2009 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego						Termin realizacji rozpoczęcia/z akończenia (faktycznie dla zad. Zak.)	Zobowiązania należności	Kwota
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano- montażowe	% wyk. fin.- rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Inwestycje kontynuowane													
1	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	według opisu za 2009 r.	531 950,00	28 031,35	531 950,00	531 116,49	99,84%	531 116,49	0,00	0,00	0,00	2007/2009	0,00	0,00
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorku Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	według opisu za 2009 r.	6 900 000,00	40 156,62	200 000,00	191 857,03	95,93%	191 857,03	0,00	0,00	0,00	2007/2010	6 667 986,35	5 493 357,83
3	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	według opisu za 2009 r.	41 000,00	0,00	41 000,00	82,00	0,20%	82,00	0,00	0,00	0,00	2009	40 918,00	40 504,00
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	według opisu za 2009 r.	5 380 990,00	27 337,11	128 700,00	128 682,00	99,99%	128 682,00	0,00	0,00	0,00	2007/2011	5 224 970,89	0,00
5	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	według opisu za 2009 r.	52 583,43	7 522,19	45 065,00	45 061,24	99,99%	45 061,24	0,00	0,00	0,00	2008/2009	0,00	
6	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	według opisu za 2009 r.	119 398,00	66 398,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2008/2009	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	według opisu za 2009 r.	26 157 534,00	655 882,18	823 848,75	823 773,75	99,99%	358 156,51	0,00	0,00	465 617,24	2007/2011	24 677 878,07	9 601 277,77 464 000,00 16 894 064,90
II	Inwestycje noworozpoczęte													
1	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na ODJ przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	według opisu za 2009 r.	2 126 800,00	0,00	2 126 800,00	2 126 726,32	100,00%	1 208 631,89	0,00	0,00	918 094,43	2009	0,00	0,00
2	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	według opisu za 2009 r.	29 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010	28 700,00	0,00
3	Adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku SP-2 na sanitariaty dla uczniów	według opisu za 2009 r.	124 140,00	0,00	124 140,00	124 139,08	100,00%	124 139,08	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
4	Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	według opisu za 2009 r.	102 500,00	0,00	102 500,00	102 426,89	99,93%	102 426,89	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	według opisu za 2009 r.	1 483 505,00	0,00	767 800,00	757 929,41	98,71%	171 267,52	0,00	586 661,89	0,00	2009/2010	725 575,59	126 656,42

6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompownia mi, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	według opisu za 2009 r.	2 585 950,00	0,00	1 536 700,00	1 536 694,50	100,00%	257 779,34	0,00	1 278 915,16	0,00	2009/2010	1 049 255,50	491 000,00
7	Budowa kan. sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	według opisu za 2009 r.	978 966,00	0,00	578 700,00	578 246,13	99,92%	128 377,82	0,00	449 868,31	0,00	2009/2010	400 719,87	130 195,00
8	Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej	według opisu za 2009 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	19 627,05	98,14%	19 627,05	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
9	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt	według opisu za 2009 r.	70 000,00	0,00	70 000,00	69 998,00	100,00%	69 998,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia w ul. Groszkowskiego i Tretkowskiego	według opisu za 2009 r.	41 000,00	0,00	41 000,00	40 930,17	99,83%	40 930,17	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
11	Budowa parkingu przed stadionem Orlik	według opisu za 2009 r.	7 100,00	0,00	7 100,00	7 051,60	99,32%	7 051,60	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
12	Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno - szatniowego w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012	według opisu za 2009 r.	364 336,79	0,00	364 336,79	364 323,74	100,00%	364 323,74	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
13	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu meliracyjnego	według opisu za 2009 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
III Zakupy													0,00	
1	Wykupy i wywłaszczenia	według opisu za 2009r.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
2	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	według opisu za 2009r.	49 000,00	0,00	49 000,00	48 924,94	99,85%	48 924,94	0,00	0,00	0,00	2009	75,06	0,00
IV Dotacje inwestycyjne													0,00	
1	Straż pożarna	według opisu za 2009 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
2	Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego	według opisu za 2009 r.	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	12 200,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
3	Agregat pompowy	według opisu za 2009 r.	31 387,00	0,00	31 387,00	31 386,95	100,00%	31 386,95	0,00	0,00	0,00	2009	0,05	0,00
4	Poprawa bezpieczeństwa dróg publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	według opisu za 2009 r.	261 982,00	0,00	4 336,00	3 857,73	88,97%	3 857,73	0,00	0,00	0,00	2009/2011	258 124,27	0,00
Razem			47 732 022,22	825 327,45	#####	7 859 035,02	X	4 159 877,99	-	2 315 445,36	1 383 711,67	-	38 816 079,33	6 281 713,25