

## **OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI NA 2010 ROK WYKONANIE ZA ROK**

W budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

### **I. Inwestycje kontynuowane**

1. Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych.

Plan **28 700,00 zł** wykonanie **00,0 zł**.

2. Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – Budowa ulicy Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej.

Plan **10 582,00 zł**, wykonanie **10 581,31 zł**.

Wykonano aktualizację Studium Wykonalności dla zadania związanego z budową ulicy Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy administracyjnej miasta oraz rozszerzenie zakresu powyższego Studium Wykonalności o zadanie związane z budową ulicy Tumskiej. Wykonawcą opracowań jest „Faber Consulting”. Ponadto z uwagi na zmiany w wytycznych Instytucji Zarządzającej konieczne było wykonanie aktualizacji rozszerzonej wersji przedmiotowego studium wykonalności.

3. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I.

Plan **2 267 000,00 zł**, wykonanie **2 262 762,97 zł**.

Zadanie na etapie realizacji. Zgodnie z umową nr 29/R/09 z dnia 14.12.2009 r. wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum w skład którego wchodzi partnerzy: Piotr Guranowski prowadzący Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, oraz STRABAG Sp. z o. o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Termin wykonania robót do 30.11.2011 r. Wartość całkowita projektu 5 954 810,98 zł brutto. Do końca roku 2010 zrealizowano blisko 40% wszystkich zaplanowanych robót. Wykonawca zakończył modernizację ulic Wodnej, Sądowej (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Bulwar 1000-lecia), Łaziennej, a także przebudowę schodów terenowych w ulicy Żeglarskiej i części ulicy Strzeleckiej. Modernizacja ww. ulic polegała na wymianie nawierzchni ulic oraz chodników, oświetlenia, wybudowaniu nowej kanalizacji deszczowej.

Wybudowana została również konstrukcja „amfiteatru” zlokalizowanego przy ulicy Łaziennej w sąsiedztwie plaży miejskiej, na której ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej. Zamontowano również uchwyty mocujące drewniane siedziska ławek oraz wykonano oświetlenie obiektu. W okresie sprawozdawczym prowadzone były również prace instalacyjne związane z rozbudową monitoringu wizyjnego w obszarze rewitalizowanym.

Suma wydatków poniesionych w związku z robotami budowlanymi wynosi 2 193 061,89 zł. Pozostałe wydatki poniesione w roku 2010 związane są z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizowanymi robotami, a także z działaniami promocyjnymi i opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ulicy Sądowej. Łączna kwota pozostałych wydatków wyniosła 67 284,36 zł.

Projekt jest realizowany przy współudziale środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**Kwota poniesionych wydatków: 2 262 762,97 zł**

**W tym:**

**Środki własne: 2 416,72 zł**

**EBI 374 394,70 zł**

**EFRR: 1 885 951,55 zł**

#### 4. Zwroty dotacji – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I.

Plan: **36 916,21 zł**, wykonanie **36 916,21 zł**.

W związku z weryfikacją formalną, merytoryczną i rachunkową wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPKP.07.01.00-04-004/09-03 z dnia 3 września 2010r. oraz naliczeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P finansowej korekty stanowiącej 5% kwoty wydatków kwalifikowanych objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym nastąpiło naruszenie przepisów Prawo Zamówień Publicznych dokonano zwrotu nienależnie otrzymanego dofinansowania w wysokości 36 916,21 zł.

#### 5. Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli.

Plan **4 779,17 zł**, wykonanie **3 835,00 zł**.

W roku 2010 poniesiono część wydatku związanego z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem interpretacji organu skarbowego dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT.

#### 6. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży.

Plan **4 600 000,00 zł**, wykonanie **4 576 975,34 zł**.

**900 90095 §6057** – wykonanie za 2010 rok 3 529 770,62 zł. Projekt pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”, zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności - wkład UE.

W ramach w/w pozycji w roku 2010 wykonano roboty budowlane w ramach I etapu zadania 1, I etapu zadania 2, II etapu zadania 1, II etapu zadania 2 oraz etapu III: prace prowadzono w ulicach Bydgoskiej, Zagrodzkiego, Witosa, w ramach etapu I zadania 1, w ul. Wyszyńskiego, Owocowa, Kowalskiego, Tretkowskiego, Tulipanowej i Fiołkowej – etap II zadanie 1, w ul. Polnej – etap II zadanie 2 oraz w ul. Rybaki – etap III. Wykonywano roboty budowlane przy budowie tłoczni ścieków sanitarnych ZACHODNIA (zaawansowanie 80%), tłoczni ścieków

POŁUDNIOWA (zaawansowanie 95%), przepompowni wód deszczowych ZACHODNIA (zaawansowanie 95%), przepompowni wód deszczowych WYSZYŃSKIEGO (zaawansowanie 95%), tłoczni ścieków sanitarnych Owocowa (zaawansowanie 95%), tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Rybaki (zaawansowanie 90%), podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Polnej (zaawansowanie 80%).

W 2010 roku realizacja robót przy budowie kanalizacji sanitarnej wyniosła:

Etap I zadanie 1 - ul. Bydgoska i przyległe – zaawansowanie 68,84%

Etap I zadanie 2 - ul. Rybaki, Chełmińska, Chełmińskie Przedmieście – zaawansowanie 65,63%,

Etap II zadanie I – zaawansowanie 95%,

Etap II zadanie 2 – ul. Chełmińskie Przedmieście, Trakt, Polna, Buczek – zaawansowanie 1,46% i Etap III – zaawansowanie 6,40%.

Dokonano również wykupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod budowę tłoczni ścieków sanitarnych ZACHODNIA i przepompowni ścieków deszczowych ZACHODNIA przy ul. Zagrodzkiego oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Tulipanowej pod budowę tłoczni ścieków sanitarnych POŁUDNIOWA. Zamieszczono w prasie ogłoszenia promujące projekt.

**900 90095 § 6059** – wykonanie za 2010 rok 1 047 204,72 zł. Projekt pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”, zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności - wkład własny.

W ramach tej pozycji poniesiono wydatki na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (materiały biurowe, rachunki telefoniczne, prowizje, ryczałt), wynagrodzenia. Ponoszone były również wydatki na nadzór inwestorski, który prowadził kontrolę nad prawidłową realizacją inwestycji. Zawarto umowy z zakładem Energa – Operator S.A. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej tłoczni ścieków sanitarnych i przepompowni wód deszczowych wchodzących w zakres projektu. Wykonano przyłącze energetyczne do tłoczni ścieków ZACHODNIA, tłoczni ścieków POŁUDNIOWA, przepompowni wód deszczowych ZACHODNIA i przepompowni wód deszczowych WYSZYŃSKIEGO, tłoczni ścieków OWOCOWA, tłoczni ścieków RYBAKI. Poniesiono również wydatki na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz EBI.

#### 7. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną

Plan **129 000,00 zł**, wykonanie **125 484,14 zł**.

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych WODJAR Jarosław Bryłowski ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino. Do realizacji inwestycji przystąpiono 22.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009r.

Rzeczowo wykonano:

Kanał sanitarny:

- kanał z rur kamionkowy Ø 600 mm długości 406,70 mb,
- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 62,50 mb,
- kanał z rur PE Ø 500 mm długości 10,40 mb,
- studnie betonowe Ø 1200 mm 14 szt,
- studnie PE Ø 1200 mm 2 szt.

Kanał deszczowy:

- separator substancji ropopochodnych 1 kpl,
- kanał z rur GRP Ø 800 mm długości 359,3 mb,
- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 7,5 mb,
- koryto żelbetowe 68,50 mb,
- studnie betonowe Ø 1200 mm szt. 11,
- studnie PVC Ø 400 mm szt. 1,
- studnie PVC Ø 315 mm szt. 1.

Przeszły płatności z 2009 roku na 2010 rok.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego

Plan **315 000,00 zł**, wykonanie **311 216,13 zł**.

Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.

Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

Kanał sanitarny

- Ø 160 mm długości 60,00 mb,
- Ø 200 mm długości 12,00 mb,
- Ø 300 mm długości 160,00 mb,
- Ø 400 mm długości 11,00 mb,

Kanał deszczowy:

- Ø 200 mm długości 42,00 mb,
- Ø 300 mm długości 89,50 mb,
- Ø 500 mm długości 73,00 mb,

Przeszły płatności z 2009 r. na 2010 r.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży.

Plan **430 000,00 zł**, wykonanie **422 435,83 zł**.

Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.

Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.

Rzeczowo wykonano:

Kanał sanitarny:

- Ø 160 mm długości 247,00 mb,
- Ø 200 mm długości 403,50 mb,
- Ø 300 mm długości 540,00 mb,
- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb,
- Ø 400 mm długości 3,20 mb,
- przepompownia ścieków sanitarnych 1 kpl.

Kanał deszczowy:

- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb,
- Ø 200 mm długości 390,00 mb,
- Ø 300 mm długości 540,00 mb,
- przepompownia wód deszczowych 1 kpl.

Przeszły płatności z 2009 r. na 2010 r.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte.**

### 1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji.

Plan **60 060,00 zł**, wykonanie **60 060,00 zł**.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji 174 460,00 zł

Wykonano w 100 % dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Pan Karol Krzątała prowadzący działalność gospodarczą - Biuro Architektoniczne ul. Ostrawicka 4 ze Szczecina. Do zapłacenia w roku 2011 pozostało 114 400,00 zł.

### 2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży.

Plan **40 600,00 zł**, wykonanie **40 504,00 zł**.

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Całkowity koszt inwestycji **40 504,00 zł**.

Do realizacji inwestycji przystąpiono 18.12.2009r. roboty zakończono 29.12.2009 r.

Wykonawca robót „Multi System” Robert Czos ul. Narcyzowa 37, 87-100 Toruń. W helmie wieży konkatedry pw. Św. Trójcy ul. Tumska 14 zainstalowano niżej wymienione urządzenia antenowe:

- ALLIED TELESIS AT –FS750/24 szt 1,
- ALLIED TELESIS AT-FS750/16-50 szt. 1,
- UPS FIDLETRONIC ARES 1000 RACK szt. 1,
- PATCHCABLE CAT. 5 0.5 m UTP żółty szt. 16,
- Cyberbridge 23E szt. 9,
- Cyberbridge 23 E 5 GHz RB411AH802.11 szt.2,
- Cyberbridge 18E 5 GHz RB411 szt. 9,
- Zasilacz buforowy 1,8A + akumulator 24V/7Ah szt. 2,
- Szafa typu Sarel RBA-04-AS3-CAX-c1 TRITON szt. 1.

Płatności przeszły z 2009 r. na 2010 r.

### 3. Modernizacja szkół w mieście Chełmży.

Plan **6 500,00 zł**, wykonanie **1 989,48 zł**.

W ramach przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z Umową Nr 141/U/09 z dnia 12.08.2009 r. firma INNOVA CONSULTING Paweł Szameta, wykonała studium wykonalności dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednak z uwagi na zmianę wytycznych Instytucji Zarządzającej oraz unieważnienia ogłoszonego wcześniej konkursu, wniosek aplikacyjny nie został złożony.

#### 4. Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży.

**Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.**

Na podstawie Umowy Nr179/U/10 z dnia 28.09.2010 r. firma Wódkowska Urszula WESTMOR Consulting z siedzibą przy ul. 1 Maja 1a w Bądkowie, przygotowała studium wykonalności dla przedmiotowego projektu, stanowiące część niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Koszt wykonania powyższej usługi wyniósł 4 880,00 zł.

Ponadto wystąpiono do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT. Koszt wydania przedmiotowej interpretacji wyniósł 40,00 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WK-P znajduje się obecnie na etapie oceny merytorycznej.

#### 5. Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego.

**Plan 9 451,00 zł, wykonanie 8 363,81 zł.**

Wykonano dokumentację techniczną. Wykonawcą projektu - Pracownię Projektową „ELEKTROTECHNIKA” z Grudziądza Pana Krzysztofa Kamińskiego wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania tego zadania – 6 278,67 zł. Dla potrzeb oświetlenia Energa Operator S.A. wydała warunki techniczne i wykonała złącza. Koszt wykonania - 2 085,14 zł.

#### 6. Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej w Chełmży.

**Plan 549,00 zł, wykonanie 549,00 zł**

Zadanie na etapie wykonania projektu budowlanego Zapłacono za uzgodnienie dokumentacji z PKP.

#### 7. Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12.

**Plan 30 500,00 zł, wykonanie 30 500,00 zł.**

Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin. Rzeczowo wykonano: rozebrano stare ogrodzenie murowane z cegły palonej pełnej wraz z wywozem gruzu, żelbetowy fundament pod nowe ogrodzenie od strony kościoła pod wezwaniem „Św. Mikołaja”.

8. Wymiana sieci wodociągowej DN 100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej.

**Plan 86 500,00 zł, wykonanie 86 178,14 zł.**

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Zakład w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, termin realizacji do 17 maja 2010 r. Rzeczowo wykonano sieć wodociągową z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych LKD o śr. nominalnej 150 mm – 115,00 mb, z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm 20,00 mb, z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm 8,00 mb, z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm 5,00 mb, z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm 18,00 mb, hydrant podziemny o śr.80 mm 1 kpl.

9. Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji.

**Plan 320 000,00 zł, wykonanie 310 890,92zł.**

Zadanie wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna „ARIS” Pan Zbigniew Rolbiecki z siedzibą w Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, termin realizacji do 30 czerwca 2010 r. Rzeczowo wykonano fontannę wraz z technologią, utwardzono alejki wokół fontanny. Ustawiono elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, lampy.

10. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej.

**Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 194,64 zł.**

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A, termin realizacji do 12 listopada 2010 r. Wykonano sieć wodociągową z rur PCV o śr. 160 mm – 169,00 mb. Zamontowano hydranty pożarowe podziemne o śr.80 mm 2 kpl. oraz zasuwę żeliwne klinowe, owalne, kołnierzowe z obudową o średnicy 150 mm z nasadką szt. 2

11. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych.

Plan **70 000,00 zł**, wykonanie **60 646,98 zł**.

Wykonano projekt budowlany. Wykonawca projektu wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Inżynierskie „PROEKO” Kazimierz i Ireneusz Plichta Sp. j. Al. J. Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz, termin realizacji do 30 lipca 2010 r.

12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego.

Plan: **52 460,00 zł**, wykonanie **52 460,00 zł**.

Wykonano projekt stadionu miejskiego.

13. Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza do wody o pojemności 300l i mocy 16,7 kW w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a.

Zakupiono i zamontowano gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody na hali sportowej.

Plan: **9 000,00 zł**, wykonanie **8 625,40 zł**.

14. Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży.

Zainstalowano system alarmowy na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży.

Plan: **6 998,50 zł**, wykonanie **6 993,04 zł**.

15. Montaż systemu alarmowego w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a.

Plan: **8 500,00 zł**, wykonanie **8 347,68 zł**.

Zamontowano system alarmowy w hali sportowej przy ulicy Hallera 17a.

### **III. Zakupy**

1. Wykupy i wywłaszczenia gruntów.

Plan **204 000,00 zł**, wykonanie **174 458,75 zł**.

W 2010 roku wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe:

1. Państwu Mirosławie i Lechowi Przymus w wysokości 7 380,00 zł.,
2. Panu Rafałowi Wojczuk w wysokości 56 553,75 zł.,



3. Państwu Jadwidze i Grzegorzowi Piotrowskim w wysokości 6 400,00 zł.,
4. Pani Joannie Góreckiej – Gabor w wysokości 29 250,00 zł.,
5. Państwu Grażynie i Wojciechowi Misiołek w wysokości 37 670,00 zł.,
6. Państwu Bronisławie i Bolesławowi Chudzik w wysokości 10 397,00 zł.,
7. Panu Januszowi Chudzik w wysokości 26 808,00 zł.

## 2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu.

Plan: **150 000,00 zł**, wykonanie **150 000,00 zł**.

Zgodnie z umową nr FK5/58/2010 zawartą w dniu 29 października 2010 roku z Caritas Diecezji Toruńskiej, Caritas wybuduje obiekt – „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży”. Budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej, tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji żywności (gotowej).

Przekazane przez Gminę Miasto Chełmża środki są przeznaczone na współfinansowanie wybudowania samodzielnych lokali położonych na parterze budynku. Lokale, o których mowa, to recepcja z toaletą o powierzchni 13,8 m<sup>2</sup>, aneks, o powierzchni 4,7 m<sup>2</sup>, dwa pokoje pięcioosobowe noclegownie o łącznej powierzchni 50,2m<sup>2</sup>, korytarz o powierzchni 18,3m<sup>2</sup>, toalety o powierzchni 5,6m<sup>2</sup>, prysznic o powierzchni 5,6m<sup>2</sup>, umywalnia o powierzchni 6,9m<sup>2</sup>.

## 3. Zakup kserokopiarek (2 szt).

Plan **5 000,00 zł**, wykonanie **4 453,00 zł**.

Zakupiono kserokopiarkę do Wydziału Gospodarki Miejskiej.

## 4. Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonych do komputerów i drukarek (budynki Dużego i Małego Ratusza).

Plan: **10 000,00 zł**, wykonanie **9 440,01 zł**.

Zakupiono serwer do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.

## 5. Zakup samochodu dostawczego.

Plan: **5 041,50 zł**, wykonanie **5 041,50 zł**

Zakupiono samochód ciężarowy Lublin.

## **IV. Dotacje inwestycyjne.**

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.

Plan **45 290,00 zł**, wykonanie **44 402,14 zł**.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim będącym Liderem projektu i następującymi gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zła Wieś Wielka. Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Drogi rowerowe w Chełmży zostaną wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go Maja i Toruńskiej, dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych w ulicach Polnej i Hallera. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie oraz przebudowanie istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. W 2010 roku wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża.

Plan **16 220,83 zł**, wykonanie **0,00 zł**

W dniu 28 września 2010 roku zawarto porozumienie z Powiatem Toruńskim, którego przedmiotem jest współfinansowanie przez Miasto Chełmża zadania realizowanego w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa” o nazwie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża. Ustalono dla Miasta Chełmża wartość dofinansowania w wysokości do 220 306,32 zł.

3. Zakup zestawu nagłośnieniowego 2 x 1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.

Plan **24 718,42 zł**, wykonanie **24 718,42 zł**.

Zakupiono zestaw nagłośnieniowy BOX Elelctronics do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.

4. Zakup kserokopiarki.

Plan **4 880,00 zł**, wykonanie **4 880,00 zł**

Zakupiono kserokopiarkę Rico Afico 3228C.