

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego					Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.)	Zobowiązania należności	
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin. rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki			Inne źródła finan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	według opisu za I półrocze 2009r.	985 131	28 031	957 100	1 000	0,00	1 000	0	0	0	2007/2009	957 100,00
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	według opisu za I półrocze 2009r.	6 900 000	40 157	1 239 595	927	0,00	927	0	0	0	2007/2010	6 859 843,00
3	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2009r.	35 000	0	35 000	0	0,00	0	0	0	0	2009	35 000,00
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	według opisu za I półrocze 2009r.	5 380 990	27 337	150 000	0	0,00	0	0	0	0	2007/2011	5 353 653,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2009r.	26 157 534	655 882	6 658 031	121 339	1,00	121 339	0	0	0	2007/2011	25 417 777,00
6	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Bydgoskiej na odcinku od ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2009r.	91 500	0	91 500	0	0,00	0	0	0	0	2009	91 500,00
7	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	według opisu za I półrocze 2009r.	3 088 000	0	2 941 308	7 946	0,27	7 946	0	0	0	2009	3 080 094,00

8	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	według opisu za I półrocze 2009r.	29 700	0	29 700	0	0,00	0	0	0	0	2009	28 660,00
9	Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	według opisu za I półrocze 2009r.	144 000	0	144 000	7	0,00	7	0	0	0	2009	143 993,00
10	Budowa 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul. Chełmińskie Przedmieście	według opisu za I półrocze 2009r.	25 000	0	25 000	0	0,00	0	0	0	0	2009	25 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	według opisu za I półrocze 2009r.	1 483 505	0	1 483 505	4 204	0,28	4 204	0	0	0	2009	1 479 301,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	według opisu za I półrocze 2009r.	2 755 376	0	2 755 376	7	0,00	7	0	0	0	2009	2 755 369,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	według opisu za I półrocze 2009r.	809 540	0	809 540	0	0,00	0	0	0	0	2009	809 533,00
14	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	według opisu za I półrocze 2009r.	335 000	0	50 000	0	0,00	0	0	0	0	2009/2010	335 000,00
15	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	według opisu za I półrocze 2009r.	52 587	7 522	45 065	45 061	100,00	45 061	0	0	0	2008/2009	0

16	Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie jeziora Chełmżyńskiego	według opisu za I półrocze 2009r.	12 200	0	12 200	12 200	100,00	12 200	0	0	0	2009	0
17	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszynskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	według opisu za I półrocze 2009r.	119 398	66 398	53 000	53 000	100,00	53 000	0	0	0	2008/2009	0
18	Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach zagrodzkiego i Dworcowej	według opisu za I półrocze 2009r.	20 000	0	20 000	2 419	12,09	2 419	0	0	0	2009	17 581,00
19	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości lecznicy Zwierząt	według opisu za I półrocze 2009r.	80 000	0	80 000	2 548	3,19	2 548	0	0	0	2009	77 452,00
20	Wykupy i wywłaszczenia	według opisu za I półrocze 2009r.	100 000	0	100 000	86 900	86,90	86 900	0	0	0	2009	13 100,00
21	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	według opisu za I półrocze 2009r.	73 000	0	73 000	19 775		19 775	0	0	0	2009	73 000,00
22	Dotacja Straż Pożarna	według opisu za I półrocze 2009r.	150 000	0	150 000	0	0,00	0	0	0	0	2009	150 000,00
23	"Kultura ku przyszłości" modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	według opisu za I półrocze 2009r.	174 200	0	174 200	0	0,00	0	0	0	0	2009	174 200,00
24	Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno - szatniowego w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012	według opisu za I półrocze 2009r.	416 437	0	416 437	364 099	87,43	364 099	0	0	0	2009	52 338,05
25	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	według opisu za I półrocze 2009r.	30 893	0	30 893	0	0,00	0	0	0	0	2009	30 893,00
Razem			49 448 991	825 327	18 524 450	721 431	x	721 431	0	0	0	-	47 960 387,05 zł