

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Rozdział 60016 § 6058 Drogi publiczne gminne

1. „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta” - plan 478.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60016 § 6059 Drogi publiczne gminne

2. „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od lecznicy Zwierząt do granic miasta” - plan 478.600,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

Zadanie przygotowane pod względem formalno - prawnym. Wykonany został projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 63095 § 6058 Pozostała działalność

1. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” – plan 561.334,72 zł ,wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 63095 § 6059 Pozostała działalność

2. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” – plan 678.259,83 zł ,wykonanie 927,03 zł.

Na zadanie pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” wykonano projekt budowlany oraz wystąpiono do Starosty Toruńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Zadanie będzie współfinansowane w 46,92% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Na chwilę obecną finalizowane jest opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Studium Wykonalności. Przy czym Lokalny Program Rewitalizacji musi najpierw zostać zatwierdzony przez Radę Miejską Chełmży a następnie uzyskać pozytywną ocenę formalną Instytucji Zarządzającej.

Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność

„Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” - plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Zadanie na etapie zbierania ofert na wykonanie projektu.

Rozdział 80195 § 6050 Pozostała działalność

„Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” - plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Zadanie na etapie realizacji projektu budowlanego. Wykonawca projektu wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – Pan Piotr Wojczal prowadzący firmę pn. PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCYJNA” ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk. Koszt wykonania projektu **48.678,00 zł**, termin realizacji 30 lipiec 2009 r. Zakres – kompletna dokumentacja zagospodarowania terenów sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Chełmży. Na wykonanie projektów i przedmiarów remontów budynków szkolnych i przedszkoli zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu br. przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu którego będziemy w stanie określić wysokość środków potrzebnych na wykonanie rzeczowe remontów.

Rozdział 90095 § 605 Pozostała działalność

„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – plan 6.658.030,82 zł, wykonanie 121.338,81 zł.

Z tego 4.215.387,06 zł ze środków Unii Europejskiej, 2.442.643,76 zł środki własne w tym 75% pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.831.982,82 zł. Zadanie na etapie podpisania umowy z Inżynierem projektu oraz przygotowania SIWZ na wykonawstwo.

Do końca br. planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

Etap I

Zadanie nr 1

Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Bydgoskiej odcinek od granic miasta do skrzyżowania z ul. Wyszynskiego, w ulicy Zagrodzkiego wraz z tłocznią sanitarną i przepompownią wód deszczowych, w ulicy Witosa odcinek od granic miasta do skrzyżowania z ul. Bydgoską.

Zadanie nr 2

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Rybaki wraz z tłocznią sanitarną. Kanał sanitarny i deszczowy w ulicy Chełmińskiej odcinek od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. 3-go Maja oraz częściowo kanał sanitarny w ul. Chełmińskie Przedmieście od skrzyżowania z ul. 3-go maja do studni istniejącej zlokalizowanej w ul. Chełmińskie Przedmieście wiz awiz przepompowni ścieków i wpięcie w kanał deszczowy w Chełmińskim Przedmieściu.

Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne

1. „Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta” – plan 91.500,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Podpisano porozumienie na wspólną realizację powyższego zadania z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Z.D.W. dostarczy materiały: obrzeża betonowe oraz kostkę betonową typu pol- bruk. Miasto Chełmża pokryje koszty związane z pobudowaniem ścieżki (robociznę) oraz koszt pozostałych materiałów: piasku i betonu na podbudowę nawierzchni na wjazdach na posesje.

2. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta” - plan 2.941.308,35zł, wykonanie 7.946,00 zł.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta. Zadanie będzie realizowane przez BETPOL Spółkę Akcyjną, Fordońska 168a, 85-766 Bydgoszcz. Termin realizacji 30.10.2009 r., wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości **2.033.432,07 zł** . W dniu 03.07.2009 r. nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – koszt brutto 39.040,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane w 45,36% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura Drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej.

3. „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” - plan 29.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28. Ofertę złożyła tylko 1 firma BRD, ul. Wiejska 83, 87-822 Włocławek z ceną brutto w wysokości 28.670,00 zł. Prowadzone są rozmowy z innymi projektantami w celu wykonania powyższego opracowania za niższą cenę.

Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. „Budowa oświetlenia w ulicach Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży” - plan 144.000,00 zł, wykonanie 7,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju br. – łączny koszt inwestycji wyniesie 102.426,89 zł tj.:

- koszt budowy 97.356,00zł. - wykonawca PPWSiIE „REO” sp. j. Szałucki i Błaszkiwicz z Toruniu,
- koszt nadzoru inwestorskiego 3.660,00zł – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza,
- koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniem mocy 1.403,89zł,
- koszt dziennika budowy – 7,00zł.

2. „Budowa 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul. Chełmińskie Przedmieście” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

3. „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza” - plan 45.065,00 zł, wykonanie 45.061,00zł.

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2008r. przez firmę ELEKTROBUD Grudziądz Sp. z o.o., natomiast płatność przeszła na 2009 r.

4. „Dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Zagrodzkiego i Dworcowej” – plan 20.000,00zł, wykonanie 2.419,00zł.

W pierwszym półroczu zostały opracowane podkłady geodezyjne (wykonawcy: podkład dla ulicy Zagrodzkiego p. Jerzy Głama – koszt 1.372,50 zł, podkład dla ulicy Dworcowej p. Wiktor Król – koszt 3.000,00 zł). Uzyskano również warunki techniczne z firmy Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu niezbędne do realizacji projektów – koszt warunków technicznych i opłaty przyłączeniowej to kwota 2.100,00 zł. (zapłacona została I rata w kwocie 1.032,28 zł).

Zostały także podpisane na wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawca Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA z Grudziądza przy cenach wynoszących:

- dokumentacja dla ulicy Dworcowej (od ul. Polnej do granic miasta) – 8.052,00 zł,
- dokumentacja dla ulicy Zagrodzkiego – 5.124,00 zł.

Termin wykonania projektów do 30 lipca 2009 r.

Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną” - plan 1.483.505,00 zł, wykonanie 4.204,00 zł.

Zadanie na etapie wykonania robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – WODJAR Jarosław Bryłowski ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino. Koszt wykonania robót budowlanych **845.509,02 zł.** Termin realizacji

inwestycji 30.11.2009 r. W dniu 1 lipca 2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym 25% środki własne, 75 % pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” - plan 2.755.376,00 zł, wykonanie 7,00zł.

Zadanie na etapie wykonania robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87 - 400 Golub Dobrzyń. Koszt wykonania robót budowlanych **2.781.600,00zł** łącznie z poz. 13 tj. z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Termin realizacji inwestycji 30.11.2009 r. W dniu 1 lipca 2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym 25% środki własne, 75% pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego, planowany koszt wykonania 809.540,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Opis jak wyżej.

4. „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Zadanie na etapie zbierania ofert na wykonanie projektu. Ogłoszono trzy przetargi nieograniczone 2 lutego 2009 r.; 27 lutego 2009 r.; 1 kwietnia 2009 r., na które nie wpłynęły żadne oferty.

5. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej” plan 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł.

Zadanie wykonano rzeczowo w 100 % w 2008 r. Finansowo do zapłacenia została faktura na kwotę 53.000,00 zł.

Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A. Wykonano:

- ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W3 do W18, długości 137,00 mb z rur PCV Ø 225 mm

- ul. Wyszyńskiego – Fiołkowa sieć wodociągowa od węzła W1 do W4 i ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W4 do W9 długości 189,50 mb w tym 127,50 mb z rur PCV Ø 225 mm, 62,00 mb z rur PCV Ø160 mm.

6. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z Obr. 12, pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt” – plan 80.000,00 zł, wykonanie 2.548,00 zł.

Zadanie na etapie załatwiania formalności związanych z wykonawstwem. Wykonano projekt budowlany za kwotę **2.500,00 zł. + 48,00 zł** za uzgodnienia. Autor projektu Hubert Rynkowski zam. w Toruniu ul. Storczykowa 64, 87-100 Toruń. W dniu 9 czerwca 2009 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Do realizacji zadania planujemy przystąpić w miesiącu lipcu br. Wykonawca robót ZWiK Chełmża.

Rozdział 90001 § 6610

Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie jeziora Chełmżyńskiego - plan **12.200,00 zł**, wykonanie **12.200,00 zł**.

Rozdział 70005 § 6060

Wykupy i wywłaszczenia - plan **100.000,00 zł**, wykonanie **86.900,00 zł**.

Rozdział 75023 § 6060

Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta – plan **73.000,00 zł**, wykonanie **19.775,48 zł**.

Rozdział 75413 § 6610

Straż Pożarna - plan **150.000,00 zł**, wykonanie **150.000,00 zł**.

Rozdział 92116 § 6220

„Kultura ku przyszłości” modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży - plan **174.200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rozdział 92601 § 6050

„Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” - plan **416.436,79 zł** wykonanie **364.098,74 zł**.

Zadanie wykonano w 100%. Oddano do użytkowania w dniu 11 maja 2009 r. Wykonawca robót – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.

Rozdział 60014 § 6620

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - plan **30.893,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.