

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego					Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.)	Zobowiązania należności	
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano- montażowe	% wyk. fin.- rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki			Inne źródła finan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Inwestycje kontynuowane												
1	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III modernizacja ul. Tumskiej	według opisu za I półrocze 2011r.	1 897 094,01	597 990,19	302 260,00	738,00	0,24%	738,00	0,00	0,00	0,00	2007/2012	0,00
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	według opisu za I półrocze 2011r.	6 038 515,58	2 466 515,58	3 572 000,00	10 239,18	0,29%	10 239,18	0,00	0,00	0,00	2007/2011	0,00
3	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	według opisu za I półrocze 2011r.	3 452 547,30	60 060,00	500 000,00	119 950,50	23,99%	5 550,50	0,00	114 400,00	0,00	2010/2012	0,00
4	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży	według opisu za I półrocze 2011r.	99 920,00	4 920,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	2010/2011	0,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2011r.	11 505 455,97	5 676 533,89	5 828 902,08	1 211 453,37	20,78%	249 670,35	0,00	725 825,39	235 957,63	2007/2011	0,00
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	według opisu za I półrocze 2011r.	520 646,98	60 646,98	460 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00
	Razem poz. I	x	23 514 179,84	8 866 666,64	10 758 162,08	1 342 381,05	x	266 198,03	0,00	840 225,39	235 957,63	x	0,00
II	Inwestycje noworozpoczęte												
1	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku	według opisu za I półrocze 2011r.	167 285,96	0,00	167 285,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
2	Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym	według opisu za I półrocze 2011r.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
3	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	według opisu za I półrocze 2011r.	60 465,72	0,00	60 465,72	60 465,72	100,00%	60 465,72	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
4	Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej	według opisu za I półrocze 2011r.	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
5	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej - etap II	według opisu za I półrocze 2011r.	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00

6	Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko "ORLIK 2012"	według opisu za I półrocze 2011r.	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
---	---	-----------------------------------	----------	------	----------	------	-------	------	------	------	------	------	------

7	Modernizacja stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3 Maja 18	według opisu za I półrocze 2011r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2012/2014	0,00
	Razem poz. II	według opisu za półrocze 2011r.	1 393 251,68	0,00	993 251,68	140 465,72	14,14%	140 465,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00
III Zakupy													
1	Wykupy i wywłaszczenia	według opisu za I półrocze 2011r.	110 000,00	0,00	110 000,00	67 301,25	61,18%	67 301,25	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
2	Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu	według opisu za I półrocze 2011r.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00
3	Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21	według opisu za I półrocze 2011r.	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
4	Zakup serwera dla ZEAO	według opisu za I półrocze 2011r.	6 000,00	0,00	6 000,00	4 440,29	74,00%	4 440,29	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
	Razem poz. III	x	506 000,00	150 000,00	356 000,00	221 741,54	61,03	221 741,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00
IV Dotacje inwestycyjne													
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	według opisu za I półrocze 2011	461 116,87	48 259,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2009/2013	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno- Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie miasta Chełmża	według opisu za I półrocze 2011	204 085,49	0,00	204 085,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00
3	Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Chełmży, Rynek 4	według opisu za I półrocze 2011	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00
	Razem poz. IV	x	740 202,36	48 259,87	279 085,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Ogółem poz. I + II + III + IV			26 153 633,88	9 064 926,51	12 386 499,25	1 704 588,31	x	628 405,29	0,00	840 225,39	235 957,63	0,00	0,00