

# **OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE NA 2015 ROKU**

## **I. Inwestycje kontynuowane**

**1. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży- etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami.**

Plan – **2 146 000,00 zł** wykonanie - **1 160 757,02 zł**

Wykonawca zadania wybrany w przetargu nieograniczonym USŁUGI TRANSPORTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE, PIOTR PŁOCHACKI, BIELCZYNY 29A, 87-140 USŁUGI TRANSPORTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE, PIOTR PŁOCHACKI, BIELCZYNY 29A, 87-140. Do rzeczowej realizacji inwestycji przystąpiono w roku ubiegłym – pobudowano ulicę Jagiełły. W roku bieżącym pobudowano ulicę: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Sobieskiego wraz z łącznikami. Obecnie trwają prace porządkowe. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji w dniu 19.06.2015r. . Odbioru inwestycji dokonano w dniu 30.06.2015r. Szczegółowe parametry techniczne wybudowanych dróg będą znane po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowego zadania. Zadanie zrealizowano w 100%.

**2. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.**

Plan **22 441,00 zł**, wykonanie **7 563,46 zł**.

Urząd Miasta Chełmży na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu

standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.)

Powyższy projekt zakończy się w roku 2015, oprócz otrzymanego do tej pory sprzętu (serwer, szafa krosownicza, komputer) w Urzędzie zostanie wdrożony system informacji przestrzennej oraz elektroniczny obieg dokumentów.

### **3. Budowa sieci wodociągowej w ul. ks. bp. Chrapka w Chełmży.**

Plan **36 990,00 zł**, wykonanie **36 990,00 zł**.

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV Ø 160 mm o długości 196,00 m. Zadanie zrealizowano w 100%.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte**

### **1. Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ulicy Łaziennej.**

Plan - **10.000,00 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

### **2. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO).**

Plan **25 000,00 zł** wykonanie **23 800,00 zł**

W budynku przy ul. Hallera 19 dokończona została budowa instalacji elektrycznej zasilającej komputery i serwery wraz z siecią telefoniczną. Pierwsza część budowy wykonana została w roku ubiegłym i obejmowała parter. W roku bieżącym wykonano sieć na piętrze. Budowa sieci została podyktowana częstymi awariami spowodowanymi zbyt dużymi obciążeniami starej sieci elektrycznej. Nowa sieć znacznie poprawi szybkość przesyłania danych pomiędzy stacjami roboczymi a serwerami, umożliwi bardziej uniwersalne zarządzanie siecią komputerową i telefoniczną.

### **3. Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej.**

Plan - **10.000,00 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**4. Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego.**

Plan - **10.000,00 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**5. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży.**

Plan – **25 000,00 zł.** wykonanie - **0,00 zł**

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**6. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej.**

Plan – **15 000,00 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**7. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębem 9) w Chełmży.**

Plan – **5 000,00 zł** wykonanie - **5 000,00 zł**

Rzeczowo wykonano rurociąg z rur PCV Ø 160 mm o długości 7,00 mb oraz studnię inspekcyjną PVC Ø 350-425 mm. Zadanie zrealizowano w 100%.

### **III. Zakupy**

**1. Zakup kserokopiarki.**

Plan **4 059,00 zł**, wykonanie **3 936,00 zł**.

Zakupiona została nowa kserokopiarka na potrzeby biura obsługi Rady Miasta. Dotychczasowa kserokopiarka ze względu na wysokie koszty utrzymania i częste naprawy została przekazana do utylizacji.

**2. Koszt oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi.**

Plan **4 000,00zł**, wykonanie **2 000,89 zł**.

Z przedmiotowej pozycji wydatkowane zostały środki finansowe na zakup komputera do Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu za kwotę **2.000,89 zł**.

#### **IV. Dotacje inwestycyjne.**

##### **1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.**

Plan **21 046,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie zrealizowane przez Lidera Projektu - Zarząd Powiatu Toruńskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”. Zadanie rzeczowo wykonane – odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji odbył się 18.06.2015r. Na terenie miasta Chełmży zrealizowano drogę rowerową przy ulicy: 3-go Maja, Chełmińskie Przedmieście, Polnej, Hallera, Łaziennej i Toruńskiej. Zadanie zrealizowano w 100%.

##### **2. Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki.**

Plan **50 050,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Inwestycję planuje się rozpocząć w drugim półroczu bieżącego roku.